

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีตสายประชาร่วมใจ 4 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตรหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร	500,000	500,000	-	100%			ก.พ. - มี.ค.67	ข้อบัญญัติ
2	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายกร้อกแก๊ก หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร	500,000	500,000	-	100%			มี.ค. - พ.ค.67	ข้อบัญญัติ
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายปากนา - ช่องแคบ หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร	500,000	492,000	8,000	100%			เม.ย. - ก.ค.67	ข้อบัญญัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสริมสุข - อินทนิล หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร	500,000	499,000	1,000	100%			ก.ค. - ต.ค.67	ข้อบัญญัติ
5	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายเขาหลัก-หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร	500,000	500,000	-	100%			มี.ค. - พ.ค.67	ข้อบัญญัติ
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสูง หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร และคาดคอนกรีตปากกว้าง 1 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.56 เมตร ยาว 76 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 145.92 ตารางเมตร	150,000	149,000	1,000	100%			มี.ย. - ก.ย.67	ข้อบัญญัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายสุขเสมอ หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร	350,000	349,000	1,000	100%			มี.ย. - ก.ย.67	ข้อบัญญัติ
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายห้วยน้ำแห้ง - ช่องรอ หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร	500,000	499,000	1,000	100%			มี.ย. - ก.ย.67	ข้อบัญญัติ
9	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายแก่งตะเคียน - ช่องรอ หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร	500,000	500,000	-	100%			มี.ค. - พ.ค.67	ข้อบัญญัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายม่วงเจาะตอน 2 หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร	500,000	495,000	5,000	100%			เม.ย. - ก.ค.67	ข้อบัญญัติ
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเขาล้าน - ปลายกริม หมู่ที่ 14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	500,000	479,000	21,000	100%			ก.ค. - ต.ค.67	ข้อบัญญัติ
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายผาแดง หมู่ที่ 14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร	500,000	499,500	500	100%			ก.ค. - ต.ค.67	ข้อบัญญัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
13	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายควนหลังเต่า หมู่ที่ 1	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตรยาว 1,600.00 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร	203,000	201,000	2,000	100%			ก.พ. - มี.ค.67	เงินสะสม
14	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายท่าช้าง หมู่ที่ 1	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตรยาว 1,700.00 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร	171,000	170,000	1,000	100%			ก.พ. - มี.ค.67	เงินสะสม
15	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยผาก หมู่ที่ 1	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตรยาว 1,250.00 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร	126,000	125,000	1,000	100%			ก.พ. - มี.ค.67	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหน้าเขา หมู่ที่ 1	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตรยาว 450.00 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร	100,000	100,000	-	100%			ก.พ. - มี.ค.67	เงินสะสม
17	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนาเหรียญ - ดอนแดง หมู่ที่ 1	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตรยาว 800.00 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร	160,000	159,000	1,000	100%			ก.พ. - มี.ค.67	เงินสะสม
18	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายท่าช้าง - ปากนา หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร	500,000	500,000	-	100%			ก.พ. - มี.ค.67	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
19	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายประชาร่วมใจ 1 ตอน2 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร	500,000	500,000	-	100%			ก.พ. - มี.ค.67	เงินสะสม
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายปากนา - ตอนทราย หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	500,000	499,000	1,000	100%			เม.ย. - ก.ค.67	เงินสะสม
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายควนเจริญ - วังไทร หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร	500,000	499,000	1,000	100%			เม.ย. - ก.ค.67	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักแคะ หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร	500,000	499,000	1,000	100%			เม.ย. - ก.ค.67	เงินสะสม
23	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเขาปูน หมู่ที่ 6	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตรยาว 900.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร	500,000	498,179	1,821	100%			ก.พ. - มี.ค.67	เงินสะสม
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งตะเคียน - ช่องร่อ หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	500,000	499,000	1,000	100%			เม.ย. - ก.ค.67	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
25	ขยายผิวจราจร สายแก่งตะเคียน - เขาหลัก หมู่ที่ 7	ขยายผิวจราจร ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร	500,000	462,000	38,000	100%			ม.ย. - ก.ค.67	เงินสะสม
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเสริมสุข - ฝ่ายคลอง หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร	500,000	499,000	1,000	100%			ก.พ. - พ.ค.67	เงินสะสม
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเพชรศิรี หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร	500,000	499,000	1,000	100%			ก.พ. - พ.ค.67	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนาเขาหลัก หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร	500,000	499,000	1,000	100%			ก.พ. - พ.ค.67	เงินสะสม
29	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายตะแบกกลาย - ปลายกริม หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร	500,000	500,000	-	100%			มี.ค. - พ.ค.67	เงินสะสม
30	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายแก่งตะเคียน - ช่องรอก หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 7 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,295 ตารางเมตร	500,000	500,000	-	100%			มี.ค. - พ.ค.67	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
31	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายลูกเสือพัฒนา หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	500,000	500,000	-	100%			ก.พ. - มี.ค.67	เงินสะสม
32	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายหนองเหมีต หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	500,000	500,000	-	100%			ก.พ. - มี.ค.67	เงินสะสม
33	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายดอนหว่า - เขาล้าน ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 12	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง 13 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร	8,784,000	8,753,000	31,000		20%		ก.พ. - มี.ย.67	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายคลองหลุง หมู่ที่ 13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร	500,000	499,000	1,000	100%			ก.พ. - พ.ค.67	เงินสะสม
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายมหารัตน์ หมู่ที่ 14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร	500,000	499,000	1,000	100%			ก.พ. - พ.ค.67	เงินสะสม
36	ตัดดินลาดคันทางช่วง ควนตาทิม หมู่ที่ 14	ตัดดินลาดคันทางช่วงควนตาทิม ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร	500,000	486,000	14,000	100%			พ.ค. - ก.ค.67	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
37	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ดาดคอนกรีต สายสายมหารัตน์ หมู่ที่ 14	ก่อสร้างคูระบายน้ำดาดคอนกรีต ก้นคูกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร จำนวน 1 แห่ง	245,000	244,500	500	100%			มี.ย. - ก.ค.67	เงินสะสม
38	ก่อสร้างท่ลอดเหลี่ยมชนิด 2 ช่อง แบบรูปจตุรัส (SIMPLE SPAN) สายดอนหว้า - เขาล้าน หมู่ที่ 12	ก่อสร้างท่ลอดเหลี่ยมชนิด 2 ช่อง แบบรูปจตุรัส (SIMPLE SPAN) ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 9.0เมตร SKWE15°	492,000	491,000	1,000	100%			มี.ย. - ส.ค.67	เงินสะสม
39	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึก 150 เมตร	226,638	ไม่ได้ดำเนินการ	226,638			0%	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
40	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดช่องเดียวแบบรูปสี่เหลี่ยม ทั่วไป (RIGID FRAME) สายแก่งตะเคียน - เขาหลัก หมู่ที่ 7	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว แบบรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป(RIGID FRAME) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 10.0เมตร SKWE15°	430,000	429,000	1,000	100%			พ.ค. - ก.ค.67	กองทุนไฟฟ้า
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องงาย หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า7,000 ตาราง	5,568,000	5,280,000	288,000		50%		ต.ค.67-ม.ค.68	กรม ฯ
42	ซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนหว่า-เขาล้านช่วงที่ 1 หมู่ที่12 บ้านคู ตำบลครน	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง 13 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,350 ตารางเมตร	9,405,000	9,400,000	5,000		50%		ส.ค. - ธ.ค.67	กรม ฯ
รวม			40,410,638	39,751,179	659,459	-	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเรียนรู้พิษภัยยาเสพติด

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	รณรงค์การป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด เนื่องในวัน ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ	5,000	1,100	3,900	100%			มี.ย.-67	ข้อบัญญัติ
รวม			5,000	1,100.00	3,900.00	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาของเด็กและประชาชนทุกวัย

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อาหารกลางวัน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัตราคนละ 27บาท และ 36 บาท/คน/วันจำนวน 245วัน	1,065,965	1,065,708	257	100%			ต.ค.66 - ก.ย.67	ข้อบัญญัติ
2	อาหารเสริมนม เด็กนักเรียนเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 (สพฐ.)	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ร.ร.ในสังกัด สพฐ. อัตราคนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน	2,066,628	1,656,977.86	409,650.14	100%			ต.ค.66 - ก.ย.67	ข้อบัญญัติ
3	อาหารเสริมนมเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศพด.4แห่ง อัตราคนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน	355,839	289,574.34	66,264.66	100%			ต.ค.66 - ก.ย.67	ข้อบัญญัติ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาของเด็กและประชาชนทุกวัย

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	อาหารกลางวัน เด็กนักเรียน เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 (สพฐ.)	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๖ แห่ง	4,119,600	4,038,985	80,615	100%			ต.ค.66 - ก.ย.67	ข้อบัญญัติ
5	จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยให้เด็กในพื้นที่ตำบลนครนและ บริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม	205,000	142,462.00	62,538	100%			ม.ค.-67	ข้อบัญญัติ
6	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพด.ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วยค่าจัดการเรียนการสอน ค่านั่งสือ ,ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรม ผู้เรียน	335,884	330,768	5,116	100%			ส.ค. - ก.ย.67	ข้อบัญญัติ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาของเด็กและประชาชนทุกวัย

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านไทรลำ จำนวน 99 คนอัตรามื้อละ 27 บาท ต่อคนจำนวน 200 วัน	548,100	486,729	61,371	100%			ต.ค.66 - ก.ย.67	ข้อบัญญัติ
8	อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดจันทราวาส จำนวน 87 คนอัตรามื้อละ 27 บาท ต่อคนจำนวน 200 วัน	481,950	456,300	25,650	100%			ต.ค.66 - ก.ย.67	ข้อบัญญัติ
9	อาหารกลางวันในโรงเรียน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านนาเหียง จำนวน 141 คนอัตรามื้อละ 22บาท ต่อคนจำนวน 200 วัน	624,800	607,420	17,380	100%			ต.ค.66 - ก.ย.67	ข้อบัญญัติ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาของเด็กและประชาชนทุกวัย

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	อาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถม ศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านน้ำฉา จำนวน 212 คนอัตรามื้อละ 22บาท ต่อคนจำนวน 200 วัน	937,200	924,600	12,600	100%			ต.ค.66 - ก.ย.67	ข้อบัญญัติ
11	อาหารกลางวัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถม ศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านคู จำนวน 164 คนอัตรามื้อละ 22บาท ต่อคนจำนวน 200 วัน	726,176	726,176	-	100%			ต.ค.66 - ก.ย.67	ข้อบัญญัติ
12	อาหารกลางวันใน โรงเรียน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถม ศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านเขาล้าน จำนวน 191 คนอัตรามื้อละ 22บาท ต่อคนจำนวน 200 วัน	841,940	837,760	4,180	100%			ต.ค.66 - ก.ย.67	ข้อบัญญัติ
รวม			12,309,082	11,563,460.20	745,621.80	-	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายรณรงค์ให้ความรู้ และฉีดพ่นสารเคมีป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ฯลฯ	40,000	31,800	8,200	100%			ต.ค.66-ก.ย.67	ข้อบัญญัติ
2	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าสำรวจสุนัขและแมว จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อฉีดให้กับสุนัขและแมวของประชาชน ฯลฯ ทั้ง 14 หมู่บ้าน	162,000	112,000	50,000	100%			ม.ค. - ก.ย.67	ข้อบัญญัติ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์สนับสนุน ส่งเสริมด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	ควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	อบรมให้ความรู้ในการควบคุมโรค หนองพยาธิให้แก่ประชาชน, อสม. ฯลฯ	80,000	6,260.00	73,740.00	100%			ส.ค.-67	ข้อบัญญัติ
4	สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่าท่านภีมะเรงต์นาม	อบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม ให้กับอสม.และประชาชนกลุ่มเสี่ยง	100,000	18,900.00	81,100	100%			ก.ค.-67	ข้อบัญญัติ
5	อบรมหมอบ้านใน พระราชประสงค์	อบรมให้ความรู้เรื่องการปฐม พยาบาลการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	100,000	5,970	94,030	100%			ส.ค.-67	ข้อบัญญัติ
รวม			482,000	174,930.00	307,070.00	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเชื่อมสามัคคีกันในหมู่บ้าน

(4) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดการแข่งขันกีฬา สามัคคีด้านยาเสพติด ตำบลครน	จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด ตำบลครน โดยมี ประชาชนเข้าร่วม 14 หมู่บ้าน	500,000	497,458.00	2,542	100%			ธ.ค.-67	ข้อบัญญัติ
รวม			500,000	497,458.00	2,542	-	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 กลยุทธ์ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลครน	อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุตำบลครน เพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพจิต การติดบ้าน ติดเตียง ฯลฯ	226,550	209,405	17,145	100%			ส.ค.-67	ข้อบัญญัติ
รวม			226,550	209,405	17,145	-	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 กลยุทธ์ สนับสนุนและสร้างเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(7) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	สนับสนุนเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ตำบลนครน จำนวน 1,963 คน	15,609,600	14,621,500	988,100	100%			ต.ค.66 - ก.ย.67	ข้อบัญญัติ
2	สนับสนุนเงินสวัสดิการ เบี้ยความพิการ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ ในพื้นที่ ตำบลนครน จำนวน 249 คน	2,424,000	2,241,200	182,800	100%			ต.ค.66 - ก.ย.67	ข้อบัญญัติ
3	สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว จำนวน 3 คน เดือนละ 500 บาท	18,000	12,000	6,000	100%			ต.ค.66 - ก.ย.67	ข้อบัญญัติ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 กลยุทธ์ สนับสนุนและสร้างเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(7) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	สนับสนุนการ ดำเนินงานของกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.ครน	สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.ครน	220,000	220,000	-	100%			ธ.ค.66 - ม.ค.67	ข้อบัญญัติ
รวม			18,271,600	17,094,700	1,176,900	-	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ สร้างแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมและมาตรฐานในการทำการเรียนการสอนเด็กเล็ก

(8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนสามัคคี หมู่ที่ 13	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลางจำนวนเด็ก 51 - 80 คน ตามมาตรฐานที่ กรมส่งเสริมฯกำหนด จำนวน 1 แห่ง	2,466,400	2,466,000	400		20%		ก.ย.67 - มี.ค.68	กรมส่งเสริมฯ
รวม			2,466,400	2,466,000	400	-	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 กลยุทธ์ การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	กิจกรรมวัน อปพร.	จัดกิจกรรมวัน อปพร. และกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่	20,000	2,566	17,434	100%			มี.ค.-67	ข้อบัญญัติ
2	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	สนับสนุนการดำเนินการตั้งศูนย์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	30,000	9,160	20,840	100%			ธ.ค.66 - ม.ค.67	ข้อบัญญัติ
3	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	สนับสนุนการดำเนินการตั้งศูนย์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	30,000	6,500	23,500	100%			เม.ย.-67	ข้อบัญญัติ
รวม			80,000	18,226	61,774	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและเป็นธรรม

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของ อบต.ครน	จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของ อบต. จำนวน 1 ครั้ง/ปี	90,000	87,851	2,149	100%			ธ.ค.-66	ข้อบัญญัติ
2	ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	อบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ในการปฏิบัติงาน	50,000	43,536	6,464	100%			มี.ค.-67	ข้อบัญญัติ
3	จัดงานพระราชพิธีและ งานรัฐพิธี	เข้าร่วมการจัดงานพระราชพิธีและ งานรัฐพิธี ณ หอประชุมที่ทำการ อำเภอสวี	50,000	44,500	5,500	100%			ก.ค.-67	ข้อบัญญัติ
รวม			190,000	175,887	14,113	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและเป็นธรรม

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดเวทีประชาคม	จัดทำเวทีประชาคมในการ จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน แบบบูรณาการ ฯลฯ	10,000	ไม่ใช้งบ	10,000	100%			ธ.ค.66 - ก.ย.67	ไม่ใช้งบ
2	สร้างความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริต	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ครนพนักงาน อบต. ครน และประชาชน ฯลฯ	40,000	20,126	19,874	100%			ส.ค.-67	ข้อบัญญัติ
รวม			50,000	20,126	29,874	-	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 กลยุทธ์ อนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดงานประเพณี ลอยกระทงวัดน้ำฉา	เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดให้มีการแข่งขันเรือ การประกวด นางนพมาศ/หนูน้อยนพมาศ ฯลฯ การตกแต่งเวที การประดับเวที การจัดสถานที่ลอยกระทง อุปกรณ์ การแสดงต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก การจัดงานตามระเบียบกำหนด กลุ่มเป้าหมาย 2,000 คน	200,000	185,365.00	14,635	100%			พ.ย.-66	ข้อบัญญัติ
รวม			200,000	185,365.00	14,635	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 กลยุทธ์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการในชุมชน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	รณรงค์ประชาชนร่วมใจ คัดแยกขยะในครัวเรือน	จัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง จิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยก ขยะในครัวเรือน,อบรมให้ ความรู้ในการคัดแยกขยะ ฯลฯ ประชาชน 14 หมู่บ้าน	20,000	ไม่ใช้งบ	20,000	100%			ธ.ค.66 - ก.ย.67	ไม่ใช้งบ
รวม			20,000	-	20,000					

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 กลยุทธ์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการในชุมชน

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	พัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร 5 ธันวาคม	ปรับปรุงทัศนียภาพ บริเวณหมู่บ้าน ทั้ง 14 หมู่และ บริเวณถนน ฯลฯ	15,000	14,070	930	100%			ธ.ค.-66	ข้อบัญญัติ
2	พัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม	ปรับปรุงทัศนียภาพ บริเวณหมู่บ้าน ทั้ง 14 หมู่และ บริเวณถนน ฯลฯ	15,000	14,910	90	100%			ก.ค.-67	ข้อบัญญัติ
3	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพื้นที่โครงการฯสำรวจข้อมูล ทะเบียนพืชและสัตว์ปรับปรุง พื้นที่ กั้นแนวเขตฯลฯ	30,000	ไม่ใช้งบ	30,000	100%			ธ.ค.66 - ก.ย.67	ไม่ใช้งบ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

7.1 กลยุทธ์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการในชุมชน

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	พัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	ปรับภูมิทัศน์ และปรับปรุงทัศนียภาพ บริเวณหมู่บ้าน ทั้ง 14 หมู่และ บริเวณถนน ฯลฯ	15,000	2,070	12,930	100%			มิ.ย.-67	ข้อบัญญัติ
รวม			75,000	31,050	43,950	-	-	-	-	-