

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

KRON SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนครน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร ส่วนตำบลนครน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลนครน คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึง พอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|---|---|
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | ๒ |
| ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | ๒ |
| ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | ๓ |
| ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | ๔ |

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

- | | |
|--|---|
| ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ | ๕ |
| ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | ๖ |

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- | | |
|---|----|
| ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๘ |
| ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๘ |
| ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ | ๙ |
| ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ | ๙ |
| ๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล | ๑๑ |

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

- | | |
|--|----|
| ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม | ๑๒ |
| ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต | ๑๒ |

ภาคผนวก

๑. คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ครน
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม
๓. การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. ข้อมูลในระบบ e-plan(www.dla.go.th)

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

๑.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

การติดตาม ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective)

การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒.๒ เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๒.๓ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๒.๔ เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๒.๕ เพื่อความกระชับชัดของแผนงาน
- ๒.๖ เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๒.๗ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๒.๘ เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๒.๙ เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑)

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๔.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan(www.dla.go.th)

๔.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลครนในแต่ละยุทธศาสตร์

๔.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๕. ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล

๕.๑ ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๕.๒ เห็นจุดสำคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕.๓ ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๕.๔ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕.๕ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๕.๖ ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕.๗ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๕.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๕.๙ การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

- ๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง
- ๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
- ๑.๑.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๑.๑.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

- ๑.๒.๑ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๗๙ โครงการ
- ๑.๒.๒ โครงการด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๔๘ โครงการ
- ๑.๒.๓ โครงการด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน ๑๐ โครงการ
- ๑.๒.๔ โครงการด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง จำนวน ๑๙ โครงการ
- ๑.๒.๕ โครงการด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว จำนวน ๑๓ โครงการ
- ๑.๒.๖ โครงการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ
- ๑.๒.๗ โครงการด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๗ โครงการ

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลครน ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาตำบลครน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ และรายจ่ายตามแผนงาน รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๕๘,๓๖๓,๗๖๑.๐๘ บาท จ่ายจริง ๔๗,๗๒๒,๙๓๖.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๗ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ทั้งหมด

๑.๔ ผลที่ได้จากการดำเนินงาน

โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสิ้น ๑๙๐ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๖๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๖

๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

- ๑.๕.๑ ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๕.๒ ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน
- ๑.๕.๓ ปัญหาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ๑.๕.๔ ปัญหาด้านขยะ

แนวทางการแก้ไข

๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาให้กับประชาชน นักเรียน ฯลฯ โดยเฉพาะภาษาพม่า
๒. ให้ความสำคัญด้านสุขภาพของคนในพื้นที่ เพราะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓. ส่งเสริมดำเนินกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น
๔. ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว
๕. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อบังคับของตำบล ในเรื่องขยะ ให้ประชาชนและกลุ่มต่างๆ ได้ทราบ

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

๒.๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐ คะแนน
๒.๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐ คะแนน
๒.๑.๓ ยุทธศาสตร์	๖๐ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)	

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

๒.๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐ คะแนน
๒.๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐ คะแนน
๒.๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐ คะแนน
๒.๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐ คะแนน
๒.๒.๕ โครงการพัฒนา	๖๐ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)	

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลครนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ,ข้อ ๓๐ โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยใช้การติดตามประเมินผลด้านกรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิภาพ (effectiveness) ผลลัพธ์ และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๒.๔.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ อปท.

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan(www.dla.go.th)

๒.๔.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลครนในแต่ละยุทธศาสตร์

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม และดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงานทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่โดยใช้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลครนในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลครนในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๙๔ คะแนน

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน ๒๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๒๐ คะแนน

๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

คะแนน ๒๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๑๗ คะแนน

๑.๔ ยุทธศาสตร์

คะแนน ๖๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๕๗ คะแนน

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๙๖ คะแนน

๒.๒ สรุปสถานการณ์การพัฒนา

คะแนน ๑๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๑๐ คะแนน

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

คะแนน ๑๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๑๐ คะแนน

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

คะแนน ๑๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๑๐ คะแนน

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

คะแนน ๑๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๑๐ คะแนน

๒.๖ โครงการพัฒนา

คะแนน ๖๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๕๔ คะแนน

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์

๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง

๓.๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๓.๑.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๓ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๒	๒๖	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๗๔	๑๕	
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๙	๒	
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง	๒๑	๑๒	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๑๒	๐	
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๑	
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๑๕	๒	
รวม	๒๐๗	๕๘	= ๒๘.๐๒

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลครนในภาพรวมประชาชนพึงพอใจระดับปานกลางและโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับโครงการที่ได้ดำเนินการมีน้อยผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คือ ร้อยละ ๒๘.๐๒ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคือไม่ถึงร้อยละ ๕๐

๓.๓ แผนการดำเนินงาน

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในเดือนตุลาคม

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน (คน)	จำนวน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
ชาย	๘๖	๒๘.๒	
หญิง	๒๑๙	๗๑.๘	
รวม	๓๐๕	๑๐๐	

จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน (คน)	จำนวน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๐	๐.๐	
๒๐ - ๓๐ ปี	๓๑	๑๐.๒	
๓๑ - ๔๐ ปี	๖๐	๑๙.๗	
๔๑ - ๕๐ ปี	๘๙	๒๙.๒	
๕๑- ๖๐ปี	๘๕	๒๗.๙	
มากกว่า ๖๐ ปี	๔๐	๑๓.๑	
รวม	๓๐๕	๑๐๐.๐๐	

จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	จำนวน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
ประถมศึกษา	๑๒๐	๓๙.๓	
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๐๓	๓๓.๘	
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๙	๓.๐	
ปริญญาตรี	๕๓	๑๗.๔	
สูงกว่าปริญญาตรี	๒๐	๖.๖	
อื่นๆ	๐	๐.๐	
รวม	๓๐๕	๑๐๐.๐๐	

จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจจำแนกตามอาชีพ

อาชีพ	จำนวน (คน)	จำนวน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
รับราชการ	๕๙	๑๙.๓	
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๒	๐.๗	
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๗	๕.๖	
รับจ้าง	๒๘	๙.๒	
นักเรียน/นักศึกษา	๒	๐.๗	
เกษตรกร	๑๘๘	๖๑.๖	
อื่นๆ	๙	๓.๐	
รวม	๓๐๕	๑๐๐.๐๐	

๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลครนในภาพรวม

ลำดับ ที่	ประเด็น	พอใจ มาก ที่สุด	พอใจ มาก	พอใจ ปาน กลาง	พอใจน้อย	ไม่ พอใจ
๑	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในโครงการ / กิจกรรม	๑๖.๔	๔๑.๐	๓๖.๑	๖.๓	๐.๐
๒	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล ของโครงการ / กิจกรรม	๑๕.๑	๔๑.๓	๓๕.๔	๗.๕	๐.๗
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ / กิจกรรม	๑๕.๑	๓๘.๐	๓๘.๔	๘.๒	๐.๓
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๑๒.๕	๓๗.๗	๔๑.๓	๘.๒	๐.๓
๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ การดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๑.๕	๓๒.๕	๔๓.๐	๑๒.๑	๑.๐
๖	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	๙.๒	๓๘.๗	๔๐.๓	๙.๕	๒.๓
๗	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๓.๔	๓๖.๗	๓๙.๓	๘.๕	๒.๐
๘	การแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน	๑๑.๘	๓๔.๑	๔๐.๓	๑๒.๘	๑.๐
๙	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม	๑๕.๔	๓๓.๘	๔๑.๐	๘.๒	๑.๖

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๕.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๙๔ คะแนน

๕.๒ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๙๖ คะแนน

๕.๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลครนในภาพรวมประชาชนพึงพอใจระดับปานกลาง

๕.๔ การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คือ ร้อยละ ๒๘.๐๒

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเป้าหมายการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	จำนวน ๒๖ โครงการ
๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	จำนวน ๑๕ โครงการ
๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	จำนวน ๒ โครงการ
๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง	จำนวน ๑๒ โครงการ
๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	จำนวน ๐ โครงการ
๑.๑.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน ๑ โครงการ
๑.๑.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	จำนวน ๒ โครงการ

โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสิ้น ๒๐๗ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๕๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๒

ประสิทธิภาพในการบริหารใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนครน ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาตำบลนครน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ และรายจ่ายตามแผนงาน รายรับจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๕๖,๕๘๒,๑๒๐.๗๒ บาท จ่ายจริง ๔๙,๑๙๐,๖๗๕.๕๗ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๖.๙๔ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ทั้งหมด

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

- ๒.๑.๑ ด้านเศรษฐกิจ
- ๒.๑.๒ ด้านสังคม
- ๒.๑.๓ ด้านสาธารณสุข โรคระบาด
- ๒.๑.๔ ด้านการศึกษา
- ๒.๑.๕ ด้านผังเมือง
- ๒.๑.๖ ด้านเทคโนโลยี
- ๒.๑.๗ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- ๒.๒.๑ อบต.ครน ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ ให้มากยิ่งขึ้นและความเสมอภาคของชุมชน
- ๒.๒.๒ อบต.ครน ควรมีการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม การพัฒนาและขุดลอกแหล่งน้ำเดิมให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น รวมทั้งการบริหารแหล่งน้ำที่มีในพื้นที่ตำบลครนให้เป็นองค์รวม ร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำร่วมกัน
- ๒.๒.๓ อบต.ครน ควรปรับปรุงแก้ไข ระบบประปาหมู่ที่ ๑๑ ชองนางร่อ ให้สามารถใช้ได้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของโครงการที่ใช้งบประมาณดำเนินการมากให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อันเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องการขาดแคลนน้ำอีกด้วย
- ๒.๒.๔ ในการดำเนินการก่อสร้างถนนต่างๆโดยเฉพาะถนนลาดยาง เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว หากชำรุดเสียหาย ซึ่งอยู่ในช่วงประกันตามสัญญา ขอให้ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างมาดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็วเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของงานและทำให้ถนนไม่ชำรุดเพิ่มเติม ประชาชนปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน
- ๒.๒.๕ ในการดำเนินงานของ อบต.ครนไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาและการใช้งบประมาณในแต่ละครั้ง ควรจัดทำแผนและใช้งบประมาณที่เป็นโครงการในภาพรวมของตำบล มองปัญหาและการแก้ไขปัญหาในภาพรวม
- ๒.๒.๖ สภาพถนนลาดยาง สายเขาล้าน - หาดพริก หมู่ที่ ๑๔ ถนนชำรุดเสียหายมาก และถนนสายนาเหรียญ- ห้วยแห้ง หมู่ที่ ๑,๖ เป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรมากแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างตลอดสาย และถนนบริเวณควนตาทิม หมู่ที่ ๑๔ ถนนชำรุด ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านถนนให้ประชาชน

๒.๓ ผลจากการพัฒนา

- ๒.๓.๑ ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นในการดำเนินชีวิต
- ๒.๓.๒ ประชาชนเข้าถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ๒.๓.๓ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒.๓.๔ การบริหารงานของ อบต.มีประสิทธิภาพสามารถบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๒.๓.๕ การท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนส่งเสริม
- ๒.๓.๖ อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบต่อไป
- ๒.๓.๗ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนนาน

๒.๔ ผลสรุปภาพรวม

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลครน ในครั้งต่อไปในอนาคตนั้น ต้องประสบกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมาย ต้องนำปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชน มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างสูงในการพัฒนา เพื่อใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ภาคผนวก



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลครน
ที่ ๒๐๑/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน ประกอบด้วย

๑. นายวิเชียร	วชิรศิริ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒	กรรมการ
๒. นายธรรมรัตน์	สิทธิดำรงค์	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔	กรรมการ
๓. นายสุวรรณ	บุญกวย	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔	กรรมการ
๔. นายทันทวา	ล่องวัด	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นายวรา	ชูคากร	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. นายสมชาย	เลาะห์ประเสริฐ	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๗. นายสุเทพ	จันทร์แก้ว	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๘. นางปรียากร	พัฒนาสีก	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๙. นางสมสุข	รัตนพันธุ์	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
๑๐. ด.ต.เสถียร	ดีทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายขำนิ	พ่วงแม่กลอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นางทิวพร จันทร์อภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี พ.ศ. 2563 อบต.ครน อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ จำนวน 26 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายนาเหรียญ - เนินทอง ม.1	กองช่าง	500,000	493,700	/				ข้อบัญญัติ
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายนาเหรียญ - เนินทอง ม.1	กองช่าง	500,000	493,500	/				เงินสะสม
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้ำเย็น ม.2	กองช่าง	500,000	499,000	/				ข้อบัญญัติ
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น คลองพะงุ้น ม.2	กองช่าง	55,000	54,500	/				เงินสะสม
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายประชาร่วมใจ 1 ม.2	กองช่าง	500,000	488,500	/				เงินสะสม
6	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายร่วมใจพัฒนา 3 ม.3	กองช่าง	500,000	494,500	/				เงินสะสม
7	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายไทรถ่า - น้ำฉาล่าง ม.4	กองช่าง	500,000	493,500	/				เงินสะสม
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายไทรถ่า - น้ำฉาล่าง ม.4	กองช่าง	500,000	493,700	/				ข้อบัญญัติ
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายถ้ำแก้ว ม.5	กองช่าง	500,000	-			/		ข้อบัญญัติ
10	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดอนท้าว - เขาล้าน ม.4,5	กองช่าง	9,973,000	7,370,000	/				เงินอุดหนุน
	(โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายดอนท้าว - เขาล้าน ม.4,5)								
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องแคบ ม.6	กองช่าง	500,000	499,000	/				เงินสะสม
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งตะเคียน - ช่องรอ ม. 7	กองช่าง	500,000	499,000	/				เงินสะสม
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายส่งเสริมการเกษตร ม.8	กองช่าง	500,000	499,000	/				ข้อบัญญัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงและสาธารณสุขโรค/สาธารณสุขูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
14	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเสริมสุข - อินทนิล ม. 8	กองช่าง	500,000	499,000	/				เงินสะสม
15	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายเขาหลัก - หน้าถ้ำ ม.9	กองช่าง	500,000	496,700	/				ข้อบัญญัติ
16	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายเขาล้าน - ปลายกริม ม.9	กองช่าง	500,000	489,500	/				เงินสะสม
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายร่วมใจพัฒนา 2 ม.10	กองช่าง	500,000	-		/			ข้อบัญญัติ
18	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายห้วยน้ำแห้ง - ช่องรอม ม.11	กองช่าง	500,000	498,700	/				ข้อบัญญัติ
19	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแก่งตะเคียน - ช่องรอม ม.11	กองช่าง	500,000	496,500	/				เงินสะสม
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายคูเสือใน ม.12	กองช่าง	227,000	-		/			ข้อบัญญัติ
21	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายคูเสือนอก ม.12	กองช่าง	274,000	-		/			ข้อบัญญัติ
22	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายควนสามัคคี - แพรกเนียง ม.13	กองช่าง	5,538,000	4,700,000	/				เงินอุดหนุน
	(โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายควนสามัคคี - แพรกเนียง ม.13)								
23	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลท่อถังเหล็ก ม.13	กองช่าง	690,000	-		/			เงินสะสม
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไชยชนะ - นาเหรียญ ม.1,4	กองช่าง	2,575,000	1,924,500	/				เงินสะสม
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามัคคีร่วมใจ ม. 14	กองช่าง	500,000	499,000	/				เงินสะสม
26	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลครน	กองช่าง	50,000	140,150	/				ข้อบัญญัติ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 15 โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ/ยกเลิก	
1	โครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 (สพฐ.)	สำนักปลัด	3,532,000	3,432,500	/			ข้อบัญญัติ
2	โครงการอาหารเสริมนม เด็กนักเรียน เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 (สพฐ.)	สำนักปลัด	1,795,319	1,358,047.96	/			ข้อบัญญัติ
3	โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบต.ครน	สำนักปลัด	321,246	274,263.04	/			ข้อบัญญัติ
4	โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ครน	สำนักปลัด	774,200	746,660	/			ข้อบัญญัติ
5	โครงการสนับสนุนเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ	สำนักปลัด	2,304,000	2,106,400	/			ข้อบัญญัติ
6	โครงการสนับสนุนเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	12,944,400	12,543,500	/			ข้อบัญญัติ
7	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	สำนักปลัด	97,692	79,692	/			ข้อบัญญัติ
8	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลครน	สำนักปลัด	172,000	168,682	/			ข้อบัญญัติ
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สำนักปลัด	260,000	268,600	/			ข้อบัญญัติ
10	โครงการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนตำบลครนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด	1,170,000	847,140	/			ข้อบัญญัติ/เงินสะสม
11	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	30,000	6,000	/			ข้อบัญญัติ
12	โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	40,000	12,300	/			ข้อบัญญัติ
13	โครงการป้องกัน/ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในโรงเรียน/ศพด.	สำนักปลัด	-	-	/			
14	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ	สำนักปลัด	200,000	215,000	/			ข้อบัญญัติ
15	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	สำนักปลัด	250,000	131,370	/			ข้อบัญญัติ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง จำนวน 12 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
1	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของอบต.ครน	สำนักปลัด	88,500	88,500	/				ข้อบัญญัติ
2	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	สำนักปลัด	10,000	-	/				
3	โครงการ อบรมประชาชน	สำนักปลัด	30,000	20,744	/				ข้อบัญญัติ
4	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	สำนักปลัด	300,000	759,934	/				ข้อบัญญัติ
5	โครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	สำนักปลัด	30,000	-	/				
6	โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	สำนักปลัด	30,000	-	/				
7	โครงการจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ ให้ท่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	สำนักปลัด	50,000	20,740	/				ข้อบัญญัติ
8	โครงการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	สำนักปลัด	50,000	-	/				
9	โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	สำนักปลัด	50,000	50,000	/				ข้อบัญญัติ
10	โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ครน	สำนักปลัด	100,000	490,000	/				ข้อบัญญัติ
11	โครงการจัดเวทีประชาคม	สำนักปลัด	20,000	-	/				
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมสภา อบต.ครน	กองช่าง	498,800	-		/			ข้อบัญญัติ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565

อบต.ครน สวี จ.ชุมพร

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
แผนงานเคหะและชุมชน	145	129,239,900.00	75	46,268,000.00	72	47,156,000.00	54	107,396,000.00	10	11,050,000.00	356	341,109,900.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17	980,000.00	17	980,000.00	17	1,092,000.00	17	1,045,000.00	0	0.00	68	4,097,000.00
แผนงานการศึกษา	5	6,669,508.00	5	6,800,000.00	5	6,800,000.00	8	8,043,600.00	4	6,540,000.00	27	34,853,108.00
แผนงานสาธารณสุข	21	703,000.00	11	885,000.00	39	824,000.00	20	655,000.00	2	290,000.00	93	3,357,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	970,000.00	2	170,000.00	2	1,240,000.00	1	70,000.00	1	70,000.00	9	2,520,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	9	18,150,000.00	6	3,820,000.00	4	3,350,000.00	3	350,000.00	1	2,000,000.00	23	27,670,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	500,000.00	2	450,000.00	2	500,000.00	2	500,000.00	3	700,000.00	11	2,650,000.00
แผนงานการเกษตร	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
แผนงานงบกลาง	5	13,570,800.00	5	14,330,000.00	5	15,430,000.00	5	17,150,000.00	5	17,430,000.00	25	77,910,800.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย												
แผนงานงานรักษาความสงบภายใน	11	1,750,000.00	10	750,000.00	9	680,000.00	8	480,000.00	5	350,000.00	43	4,010,000.00
แผนงานงบกลาง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง												
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16	1,797,600.00	15	1,080,000.00	17	1,250,000.00	15	1,100,000.00	3	370,000.00	66	5,597,600.00
แผนงานเคหะและชุมชน	2	600,000.00	2	600,000.00	3	1,100,000.00	2	600,000.00	0	0.00	9	2,900,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	0	0.00	4	80,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว												
แผนงานเคหะและชุมชน	10	1,900,000.00	10	2,630,000.00	9	1,100,000.00	9	1,000,000.00	0	0.00	38	6,630,000.00
แผนงานการ	1	50,000.00	1	50,000.00	1	50,000.00	1	50,000.00	0	0.00	4	200,000.00


โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
สายนาเหรียญ - เนินทอง หมู่ที่ ๑ ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร

ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายนาเหรียญ - เนินทอง หมู่ที่ ๑ ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร

ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จ



โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
สายประชาร่วมใจ ๑ หมู่ที่ ๒ ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร

ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายร่วมใจพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๓ ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร

ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จ




องค์การบริหารส่วนตำบลครน

ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โทร. ๐-๗๗๕๕๕-๗๑๑๓๕

<p>โครงการ ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายร่วมใจพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๙ และ พ.ศ. ๒๕๗๐ และ พ.ศ. ๒๕๗๑ และ พ.ศ. ๒๕๗๒ และ พ.ศ. ๒๕๗๓ และ พ.ศ. ๒๕๗๔ และ พ.ศ. ๒๕๗๕ และ พ.ศ. ๒๕๗๖ และ พ.ศ. ๒๕๗๗ และ พ.ศ. ๒๕๗๘ และ พ.ศ. ๒๕๗๙ และ พ.ศ. ๒๕๘๐ และ พ.ศ. ๒๕๘๑ และ พ.ศ. ๒๕๘๒ และ พ.ศ. ๒๕๘๓ และ พ.ศ. ๒๕๘๔ และ พ.ศ. ๒๕๘๕ และ พ.ศ. ๒๕๘๖ และ พ.ศ. ๒๕๘๗ และ พ.ศ. ๒๕๘๘ และ พ.ศ. ๒๕๘๙ และ พ.ศ. ๒๕๙๐ และ พ.ศ. ๒๕๙๑ และ พ.ศ. ๒๕๙๒ และ พ.ศ. ๒๕๙๓ และ พ.ศ. ๒๕๙๔ และ พ.ศ. ๒๕๙๕ และ พ.ศ. ๒๕๙๖ และ พ.ศ. ๒๕๙๗ และ พ.ศ. ๒๕๙๘ และ พ.ศ. ๒๕๙๙ และ พ.ศ. ๒๖๐๐</p> <p>งบประมาณ ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ๒๕๗๑ ๒๕๗๒ ๒๕๗๓ ๒๕๗๔ ๒๕๗๕ ๒๕๗๖ ๒๕๗๗ ๒๕๗๘ ๒๕๗๙ ๒๕๘๐ ๒๕๘๑ ๒๕๘๒ ๒๕๘๓ ๒๕๘๔ ๒๕๘๕ ๒๕๘๖ ๒๕๘๗ ๒๕๘๘ ๒๕๘๙ ๒๕๙๐ ๒๕๙๑ ๒๕๙๒ ๒๕๙๓ ๒๕๙๔ ๒๕๙๕ ๒๕๙๖ ๒๕๙๗ ๒๕๙๘ ๒๕๙๙ ๒๖๐๐</p> <p>ผู้รับจ้าง บริษัท สวีคอนกรีต จำกัด</p> <p>ผู้ควบคุมงาน นายสมชาย ใจดี</p> <p>ผู้ประสานงาน นายสมชาย ใจดี</p>	<p style="text-align: right;"></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามโครงการ</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>๑. นายสมชาย ใจดี</td> <td>ประธาน</td> </tr> <tr> <td>๒. นายสมชาย ใจดี</td> <td>รองประธาน</td> </tr> <tr> <td>๓. นายสมชาย ใจดี</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๔. นายสมชาย ใจดี</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๕. นายสมชาย ใจดี</td> <td>กรรมการ</td> </tr> </table>	๑. นายสมชาย ใจดี	ประธาน	๒. นายสมชาย ใจดี	รองประธาน	๓. นายสมชาย ใจดี	กรรมการ	๔. นายสมชาย ใจดี	กรรมการ	๕. นายสมชาย ใจดี	กรรมการ
๑. นายสมชาย ใจดี	ประธาน										
๒. นายสมชาย ใจดี	รองประธาน										
๓. นายสมชาย ใจดี	กรรมการ										
๔. นายสมชาย ใจดี	กรรมการ										
๕. นายสมชาย ใจดี	กรรมการ										

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
สายไทรลำน้ำฉาล่าง หมู่ที่ ๔ ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร

ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ สายดอนหว่า-บ้านเขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร

ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จ




โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย ช่องแคบ หมู่ที่ ๖ ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร

ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งตะเคียน - ช่อกรอ หมู่ที่ ๗ ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร

ภาพถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ




โครงการก่อสร้างของ อบค.ครน

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งตะเคียน - ช่อกรอ หมู่ที่ 7 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร		
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือคิดสี่ปีงบประมาณขึ้นต้นระหว่าง		
	ดำเนินการจำนวน 1 ปีขี คิดจ้างโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ปีขี ๗ บริเวณ หมู่ที่ 7 ราษฎรเดือดร้อนแบบมาตรฐานจากทางหลวง		
	สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในงานจ้างก่อสร้าง)		
งบประมาณ	499,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	1. นางสมสุข รัตนพันธุ์	ประธานกรรมการ
วันเริ่มสัญญา	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 วันสิ้นสุดสัญญา 6 เมษายน 2563	2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรวิษา ใจอ่อน	กรรมการ
ผู้รับจ้าง	พจก.กอบุญทวีทรัพย์การโยธา	3. นางสาวสุปราณี สีงาน	กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน	1. นายพงศ์ศักดิ์ เอียดทอง ผู้อำนวยการกองช่าง	4. นายอนันใจ รอดคนโพธิ์	กรรมการ
	2. นายวุฒิโรจน์ รัตนพันธุ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา	5. นางสาวปัทมา แพรงขจริน	กรรมการ/เลขานุการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเสริมสุข - อินทนิล หมู่ที่ ๘ ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร

ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายเขาหลัก - หน้าถ้ำ หมู่ที่ ๙ ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร

ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
สายแก่งตะเคียน - ช่องร่อ หมู่ที่ ๑๑ ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร

ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
สายห้วยน้ำแห้ง - ช่างรอก หมู่ที่ ๑๑ ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร

ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จ




โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายควนสามัคคี - แพรกเนียง หมู่ที่ ๑๓ ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จ



โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลนครน

ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสามัคคีร่วมใจ หมู่ที่ ๑๔ ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร

ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จ



โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



ภาพถ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ภาพถ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓
อบต.ครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร



ภาพถ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมจัด
ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑



ภาพถ่ายโครงการ อบต.ครน เคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๓



โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดน้ำฉา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ													
แผนงานการ เกษตร	2	600,000.00	2	600,000.00	2	600,000.00	2	600,000.00	0	0.00	8	2,400,000.00	
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น													
แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	4	400,000.00	4	400,000.00	4	400,000.00	4	470,000.00	1	130,000.00	17	1,800,000.00	
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการและ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม													
แผนงานบริหาร งานทั่วไป	4	4,040,000.00	2	30,000.00	2	40,000.00	2	30,000.00	1	50,000.00	11	4,190,000.00	
แผนงานเคหะ และชุมชน	5	6,020,000.00	2	200,000.00	2	200,000.00	2	200,000.00	0	0.00	11	6,620,000.00	
แผนงานการ เกษตร	15	630,000.00	13	560,000.00	11	500,000.00	11	500,000.00	0	0.00	50	2,190,000.00	
รวมทั้งสิ้น	278	188,590,808.00	185	80,623,000.00	207	82,332,000.00	167	140,259,600.00	36	38,980,000.00	873	530,785,408.00	

ข้อมูล ณ 11/11/2563

โครงการที่อนุมัติแล้ว
 โครงการที่ยังไม่อนุมัติ

ค้นหา

ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามข้อ บัญญัติ/ เทศบัญญัติ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 1 สายนาเหรียญ - เนินทอง	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	0.00	แก้ไข
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 2	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	0.00	แก้ไข
3. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 3	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	0.00	แก้ไข
4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 4 สายไทรล่ำ - น้ำจาล่างตอน5	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	0.00	แก้ไข
5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายถ้ำแก้ว หมู่ที่ 5	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	0.00	แก้ไข
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแคบ หมู่ที่ 6	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	0.00	แก้ไข

7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแก่งตะเคียน -ช่องรอ หมู่ที่ 11	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	0.00	แก้ไข
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ 8	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	0.00	แก้ไข
9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 9 สายเขาหลัก - หน้าถ้ำ	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	0.00	แก้ไข
10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 11 สายห้วยน้ำแห้ง - ช่องรอ	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	0.00	แก้ไข
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายสามัคคีร่วมใจ หมู่ที่ 14	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	0.00	แก้ไข
12. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายดอนเคี่ยม หมู่ที่ 12	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	0.00	แก้ไข
13. โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถเกี่ยดินและ รถบดดิน	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	900,000.00	แก้ไข

14. โครงการจัดซื้อ ลูกรังและหิน คลุก	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ช่าง	2,610,000.00	แก้ไข
15. โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไชยชนะ -นาเหรี ยง หมู่ที่ 1,4	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ช่าง	0.00	แก้ไข
16. โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งตะเคียน - ช่อ รอ หมู่ที่ 7	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ช่าง	0.00	แก้ไข
17. โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายเขาล้าน - ปลายกริม ตอน 1 หมู่ที่ 9	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ช่าง	0.00	แก้ไข
18. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนหมู่ที่ 12,4,5,8,14 สายดอน หว่า - เขาล้าน	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ช่าง	0.00	แก้ไข
19. โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง เป็นถนนหิน คลุก หมู่ที่ 10 สาย ร่วมใจพัฒนา 2	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ช่าง	0.00	แก้ไข
20. โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง เป็นถนนหิน คลุก หมู่ที่ 12 สายลูก เสื่อนอก	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ช่าง	0.00	แก้ไข

21. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 สายลูกเสือใน	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	0.00	แก้ไข
22. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายนาเหรียญ - เนินทอง หมู่ที่ 1	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	0.00	แก้ไข
23. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สายประชาสามัคคี หมู่ที่ 2	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	0.00	แก้ไข
24. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สายไทรล้อม - น้ำจาล่าง หมู่ที่ 4	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	0.00	แก้ไข
25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเสริมสุข - อินทนิล หมู่ที่ 8	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	0.00	แก้ไข
26. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหมู่ที่ 13	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	0.00	แก้ไข
27. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหมู่ที่ 2	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง	0.00	แก้ไข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

28. โครงการสนับสนุน เงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	12,944,400.00	แก้ไข
29. โครงการสนับสนุน เงินสวัสดิการ เบี้ย ความพิการ	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	2,304,000.00	แก้ไข
30. โครงการส่งเสริม และพัฒนา ผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	12,000.00	แก้ไข
31. โครงการสนับสนุน กองทุน สวัสดิการ ชุมชน ตำบลครน	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข
32. โครงการสนับสนุน การ ดำเนินงาน ของกองทุน หลัก ประกันสุขภาพ	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข
33. โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาसान สัมพันธ์ด้านยาเสพติด ตำบลครน	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข
34. โครงการสนับสนุน ศูนย์ช่วยเหลือประชา ชนตำบลครน ด้าน พัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	360,000.00	แก้ไข
35. โครงการอาหาร กลางวัน เด็กนักเรียน เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 (สพฐ.)	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข
36. โครงการอาหาร เสริมนม เด็กนักเรียน เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 (สพฐ.)	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข

37. โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ครน	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข
38. โครงการอาหารกลางวันของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ครน	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข
39. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	134,640.00	แก้ไข
40. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ตำบลครน	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข
41. โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข
42. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข
43. โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลครน ด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	50,000.00	แก้ไข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย			
44. โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	50,000.00	แก้ไข

45. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุเครื่องมือในการช่วยเหลือและ อุปกรณ์เครื่องมือป้องกัน สาธารณภัย	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข
46. โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลครน ด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข
47. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลครน	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	100,000.00	แก้ไข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง			
48. โครงการ อบต.พบประชาชน	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	50,000.00	แก้ไข
49. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร อบต.	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	30,000.00	แก้ไข
50. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	30,000.00	แก้ไข
51. โครงการจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์ให้ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	241,600.00	แก้ไข
52. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของ อบต.ครน	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	241,600.00	แก้ไข
53. โครงการกิจกรรมวันพ่อ แห่งชาติ	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข

54. โครงการกิจกรรม วันแม่ แห่งชาติ	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข
55. โครงการจัดงาน พระราชพิธี และงานรัฐ พิธี ประจำปี งบ ประมาณ พ.ศ.2563	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	50,000.00	แก้ไข
56. โครงการปรับปรุง ห้องประชุม สภา อบต.ครน	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ ช่าง	0.00	แก้ไข
57. โครงการจัดเก็บ ภาษีนอก สถานที่	ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง	0.00	แก้ไข
58. โครงการสำรวจ ข้อมูลภาคสนาม เพื่อ ปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน อบต.ครน	ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง	501,135.00	แก้ไข
59. โครงการจัดเวที ประชาคม	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น			
60. โครงการส่งเสริม งานประเพณี ลอย กระทงวัดน้ำฉา	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม			
61. โครงการมีส่วนร่วม ของชุมชน ในการคัด แยกขยะต้นทาง	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข
62. โครงการพัฒนา ท้องถิ่นเฉลิม พระ เกียรติสมเด็จพระนาง เจ้า สิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ 12-ส.ค.	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	0.00	แก้ไข

63. โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นเฉลิม พระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
พระเจ้าอยู่หัว 5-ธ.ค.

สำนักปลัด อบจ.,
สำนักปลัดเทศบาล,
สำนักงานปลัด อบต.

0.00

© 2018. e-plan.dla.go.th All Rights Reserved. Web : eplan-app09, IP : 125.26.23.71, Session :
0AD685E77A7F6336717B2B7327619F2C